



COMUNE DI RONCEGNO TERME

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SETTORE LAVORI PUBBLICI E APPALTI

Numero 73
di data 31/07/2023

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO DI RONCEGNO TERME.- IV° STRALCIO.- LAVORI A CONTRIBUTO PNRR M2C4-2.2-A MINISTERO DELL'INTERNO (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E DELLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.- CODICE CUP: I24H22000650001



PREMESSO che:

- sono previsti contributi su fondo PNRR M2C4-2.2-A/B Ministero dell'Interno, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ai comuni con popolazione fino ad 5.000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art.1 co.29 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, per la somma di € 50.000 per l'anno 2022, con il termine per l'avvio dei lavori entro il 15.09.2022;
- tra i lavori finanziati vi sono i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di illuminazione pubblica, edifici pubblici ecc.;
- l'Amministrazione comunale di Roncegno Terme ha intenzione di provvedere ai “*lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica centro abitato di Roncegno Terme – IV° Stralcio*”;



RITENUTO urgente affidare l'incarico all'Ufficio Tecnico comunale per la progettazione esecutiva e la Direzione lavori e contabilità, quanto i lavori devono essere consegnati ed iniziati entro i 15 settembre 2022;
VISTO che in data 06.09.2022 al prot.n.7042, è stato acquisito il progetto esecutivo relativo ai *“lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica centro abitato di Roncegno Terme – IV° Stralcio”*, datato agosto 2022 a firma del Sig. Tecnico comunale, che prevede una spesa complessiva pari ad € 54.997,29.-, di cui € 44.086,00.- per lavori (compresi € 1.500,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.911,29.- per somme a disposizione;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.120 dd.08.09.2022, esecutiva, con la quale è stato:

- a. approvato a tutti gli effetti, quale provvedimento a contrarre, il progetto esecutivo relativo ai *“lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica centro abitato di Roncegno Terme – IV° Stralcio”*, datato agosto 2022 a firma del Tecnico comunale, che prevede una spesa complessiva pari ad € 54.997,29.-, di cui € 44.086,00.- per lavori (compresi € 1.500,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 10.911,29.- per somme a disposizione;
- b. riconosciuto che al finanziamento della spesa di € 54.997,29.-, si provvederà per € 50.000,00.- con contributo di cui all'art.1 co.29 della Legge 27.12.2019 n.160 – PNRR M2C4-2.2-A Ministero dell'Interno (efficientamento energetico), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ed € 4.997,29.- con fondi propri di bilancio comunale;
- c. accettato il contributo di cui all'art.1 co.29 della L.27.12.2019 n.160 – PNRR M2C4-2.2-A Ministero dell'Interno (efficientamento energetico), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, pari ad € 50.000,00.-, al cap. 1955/11 codice 4.02.01.02.001, del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;
- d. impegnata la spesa complessiva prevista dal presente provvedimento pari ad € 54.997,29, come di seguito indicato
 - € 50.000,00.- al cap. 28103/19, cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;
 - € 3.784,92.- al cap. 28103/2 cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022;
 - € 1.212,37.-, relativi alle spese tecniche previste in progetto, al cap. 28103/2 cod.bil.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, al fine di finanziare le indennità tecniche per la progettazione e la Direzione lavori ricoperte dal personale del Servizio Tecnico comunale, come previsto dall'art.119 del contratto collettivo provinciale di lavoro – del personale dell'area del comparto autonomie locali;
- e. stabilito di appaltare i lavori in oggetto con il sistema dell'amministrazione in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993 e ss.mm., con affido diretto di cui all'art.1 co.2 lett. a) del D.L.n.76/2020 e ss.mm. ed intt., contenuto nel co.1 dell'art.3 della L.P.n.02/2020 e ss.mm. ed intt , mediante il ribasso in percentuale (%) sull'importo lavori (esclusi oneri sicurezza);
- f. nominato quale Direttore dei Lavori il Sig. Ceppinati geom. Claudio – Tecnico comunale;

VISTA la determina n.75 dd.14.09.2022, con la quale è stato:

- a) aggiudicata/affidata, ai sensi dell'art.3 co.01 della L.P.02/2020 e dell'art.1 co.2 lett. a) del D.L. 76/2020, all'impresa Emmedue S.R.L. di Moser Massimo con sede a Scurelle, c.f./p.i.v.a.:02650720226, i *“lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica centro abitato di Roncegno Terme – IV° Stralcio”*, per un importo di contratto pari ad € 37.655,09.- (compresi € 1.500,00.- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) i.v.a. esclusa, per complessivi € 45.939,21.- i.v.a. compresa, come da offerta dd.13.09.2022 – prot.n.7233 dd.13.09.2022, che prevede un ribasso del 15,101 % sull'importo lavori 44.086,00.- (compresi € 1.500,00.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- b) dato atto che i lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P.n.26/1993 s.m. e relativo regolamento di attuazione;
- c) dato atto che si provvederà alla consegna dei lavori entro il termine 15.09.2022;
- d) stabilito il termine per l'ultimazione dei lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna lavori;
- e) stabilito che l'impresa dovrà eseguire i lavori predetti, a regola d'arte secondo le prescrizioni indicate nel progetto approvato
- f) dato atto che il contratto si perfezionerà mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.98 del D.P.P.11.05.2012, n. 9-84/Leg – (Regolamento d'attuazione della L.P.26/1993 e ss.mm. – Legge provinciale Lavori pubblici);
- g) dato atto che i pagamenti verranno effettuati come indicato nel Foglio patti e condizioni / capitolato speciale d'appalto;



- h) stabilito che in caso di inadempimento o violazione da parte dell'Impresa degli obblighi di cui alla presente deliberazione, il Comune procede alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 58.4 e 58.5 della L.P. 10.09.1993 n.26;
- i) dato atto che nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l) dato dare atto che prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentato il Piano Operativo di Sicurezza, come indicato dalla lettera d'invito ed ai sensi dell'art.40 bis co.8 della L.P. 26/93;
- m) dato atto che ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 ss.mm. ed intt., il contratto in oggetto è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l'indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- n) dato atto che l'importo di contratto pari ad € 37.655,09.-i.v.a. esclusa, per complessivi € 45.939,21.- i.v.a. compresa.- i.v.a. compresa, risulta già impegnato con la deliberazione giuntale n.120/2022, al cap. 28103/19, cod.bil.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 e che pertanto la presente costituisce un subimpegno dell'impegno 9366/2022;

VISTO che in data 14.09.2022 è stato redatto il processo verbale di consegna lavori, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

VISTO che in data 18.04.2023 al prot.n. 3069 sono stati acquisiti:

- lo Stato Finale dei Lavori e della relativa documentazione contabile finale, redatti dal Direttore Lavori e firmati per accettazione dall'impresa Emmedue S.R.L. di Moser Massimo con sede a Scurelle, c.f./p.i.v.a.:02650720226, senza apporre riserve, dal quale emerge che l'impresa appaltatrice ha eseguito i lavori per una spesa € 37.655,09 + i.v.a.;
- il Certificato di regolare esecuzione dd. 11.04.2023, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale viene attestata la regolare esecuzione dei lavori nei termini prefissati, per la somma pari ad € 37.655,09.-, interamente a credito dell'impresa appaltatrice;

RILEVATO che a seguito di modifiche del risorse del finanziamento dei lavori in parola, gli stessi vengono finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura: M2C4-2.2-A/B Ministero dell'Interno, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

DATO ATTO che l'appaltatore ha sottoscritto i relativi atti contabili senza apporre riserve;

Ciò premesso;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa in parola;

VISTA la Legge Provinciale di data 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.9-84/Leg. dd.11.05.2012;

VISTO il D.lgs.36/2023 (exD.Lgs. 18.04.2016 n.50) - Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.02 dd.22.02.2023 con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2023/2025, bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.13 dd.23.02.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2023/2025 (competenza e residui);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.01.2018, e ss.mm.;

VISTO il vigente Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;

DATO ATTO che per far fronte alla spesa esiste adeguata copertura finanziaria dell'opera trova copertura al cap.28103/19 cod.bil.2.02.01.09.012 ed al cap.28103/2 del Bilancio comunale che presenta adeguata disponibilità;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che i lavori in parola sono stati finanziati con fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura: M2C4-2.2-A/B Ministero dell'Interno, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
2. Di approvare :



- lo Stato Finale dei Lavori e della relativa documentazione contabile finale, redatti dal Direttore Lavori e firmati per accettazione dall'impresa Emmedue S.R.L. di Moser Massimo con sede a Scurelle, c.f./p.i.v.a.:02650720226, senza apporre riserve, dal quale emerge che l'impresa appaltatrice ha eseguito i lavori per una spesa € 37.655,09 + i.v.a.;
 - il Certificato di regolare esecuzione dd. 11.04.2023, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale viene attestata la regolare esecuzione dei lavori nei termini prefissati, per la somma pari ad € 37.655,09.-, interamente a credito dell'impresa appaltatrice;
3. Di liquidare e pagare le spese tecniche (progettazione e Direzione Lavori) spettanti al Servizio Tecnico comunale nella somma pari ad € 1.212,37.-, con imputazione al cap. 28103/2 del Bilancio comunale che presenta adeguata disponibilità ;
4. Di approvare, la rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta, relativa ai “*lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica centro abitato di Roncegno Terme – IV° Stralcio*”, per l'importo totale pari ad € 47.151,58.-, come indicato nel seguente prospetto :

n.	Voce	Importo
A.1	Lavori	36.155,09
A.2	Di cui oneri per la sicurezza	1.500,00
A	Lavori appalto	37.655,09
	Somme a disposizione:	
B.1	Lavori in diretta amministrazione:	0,00
B.2	Spese tecniche:progettazione e Direzione lavori contabilità (U.T.C.)	1.212,37
B.3	I.v.a. al 22% su lavori appalto+imprevisti	8.284,12
B	Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3)	9.496,49
	Totale della spesa complessivamente sostenuta (A+B)	47.151,58

5. Di dare atto che, nell'esecuzione dei lavori è stata sostenuta una minore spesa pari ad € 7.845,71.- i.v.a. compresa, come risulta in atti;
6. Di dare atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e nei termini prefissati come attestato dal Direttore lavori col certificato di regolare esecuzione dd.23.03.2023;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ❖ *opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, co.5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3.05.2018, n. 2;*
- ❖ *ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.*

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 co.5 dell'allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso ordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile
DESIGNORI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.
(attto sottoscritto digitalmente)



