

SCHEMA 1 – Parte prima – quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
Lavori di ampliamento Polo Scolastico II° lotto	€ 4.130.262,10	€ 4.130.262,10	In corso
Lavori straordinari per messa in sicurezza edifici scolastici	€ 100.948,30	€ 100.948,30	Concluso
Lavori urgenti di ristrutturazione acquedotto comunale III° lotto	€ 439.600,00	€ 439.600,00	Concluso
Lavori di adeguamento Polo Scolastico III° lotto	€ 1.970.644,36	€ 1.970.644,36	Progetto esecutivo in approvazione
Adeguamento colonia in località Trenca	€ 305.000,00	€ 305.000,00	Concluso
Allargamento del Lungoargine Larganza	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Opera inserita Piano Pluriennale PAT – lavori su delega
La sistemazione strade in località Scalvin, e Cofleri	€ 172.827,95	€ 172.827,95	Concluso
Lavori urgenti di ristruttur. acquedotto comunale IV° lotto - fraz. Marter	€ 332.116,20	€ 332.116,20	In corso
Lavori di rifacimento ponte sul Torrente Chiavona in Loc. Rozzati	€ 418.638,71	€ 418.638,71	Concluso
Messa in sicurezza ex cava Monte Zaccon	€ 2.017.557,93	€ 2.017.557,93	Concluso
Interventi di efficientamento energetico anni 2019 e 2020	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Concluso – anno 2020 PNRR
Interventi di efficientamento energetico anno 2021	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Concluso - PNRR
Realizzazione pozza loc. Ilba e miglioramento ambientale Trenca - PSR	€ 66.707,33	€ 66.707,33	Concluso
Interventi miglioramento ambientale Loc. Cinquevalli e Paicovel - PSR	€ 70.877,01	€ 70.877,01	In corso
Interventi di efficientamento energetico 2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	In corso - PNRR
Interventi di efficientamento energetico 2023	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Previsti a bilancio - PNRR
Lavori di messa in sicurezza strada forestale Romani-Gotati-Smell	€ 253.436,28	€ 253.436,28	Concluso
Lavori somma urgenza messa in sicurezza strada Roncegno-Voto	€ 175.000,00	€ 175.000,00	Concluso
Lavori somma urgenza messa in sicurezza strada Roncegno-loc. Cinque-Valli	€ 106.000,00	€ 106.000,00	In corso
Ristrutturazione potenziamento e messa in sicurezza rete acque bianche – I lotto	€ 630.000,00	€ 630.000,00	In corso
Interventi di riqualificazione sentieri di Roncegno	€ 138.115,18	€ 138.115,18	In corso
Realizzazione sistema videosorveglianza I stralcio	€ 70.000,00	€ 70.000,00	Prevista a bilancio – affidata prog. esecutiva e DL
Viabilità comunale ponte Chiavona, ponte pinza, ponte Zaccon loc. varie e manutenzione straordinaria con messa in sicurezza	€ 1.000.000,00		Finanziamento Ministero messa in sicurezza – ammesso a contributo ma non concesso
Realizzazione percorso ciclopeditone tra l'abitato di Marter e quello di Roncegno	€ 710.000,00	€ 12.148,60	Progettazione definitiva finanziata con Fondo per la progettazione territoriale di cui al DPCM dd. 17/12/2021
Riqualificazione immobili antiche Fonti	€ 700.000,00		In attesa di finanziamento

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
Realizzazione centralina idroelettrica sul Torrente Larganza	€ 4.026.000,00	€ 103.224,04	Affidati incarichi prog.def., studio di settore ecologico-idrobiologico-forestale, valutazione impatto acustico, relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità e analisi rischio geologico
Ristrutturazione e ampliamento Villa Baito	€ 2.000.000,00		In attesa di finanziamento
Realizzazione percorso ciclopeditonale Loc. Larganza e SP 65	€ 800.000,00		In attesa di finanziamento
Riqualificazione edificio Maso Scali	€ 500.000,00		In attesa di finanziamento
Ristrutturazione potenziamento e messa in sicurezza rete acque bianche – II lotto	€ 619.262,13	€ 619.262,13	Prevista a bilancio
Messa in sicurezza cimitero	€ 300.000,00	€ 18.905,12	In attesa finanziamento
Lavori di sistemazione con messa in sicurezza della viabilità agricola comunale Salembis e Gasperazzi - P.S.R.) per il periodo di programmazione 2014 -2022	€ 182.014,12	€ 182.014,12	Prevista a bilancio
Lavori di realizzazione di due pozze naturalistiche in loc. Isle e Cinquevalli di sotto in.c.c. Roncegno, in aree di proprietà del Comune di Roncegno Terme – P.S.R.2014/2022 – Op.4.4.3 - Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli ad alto valore naturalistico	€ 73.430,95	€ 73.430,95	Predisposizione del progetto compreso il caricamento su sistema SR-TRENTO della domanda di finanziamento sul P.S.R.2014/2020 - Misura 4 - Operazione 4.4.3
Lavori di riqualificazione del complesso agricolo Malga Trenca in pp.edd. 1954 e 1955 c.c. Roncegno, di proprietà del Comune di Roncegno Terme	€ 644.000,00	€ 8.431,18	Progettazione preliminare per eventuale ammissione a contributo
Parcheggio pubblico in p.f. 313/1	€ 1.522,46	€ 1.522,46	Lavori realizzati dalla PAT con compartecipazione del Comune per la sola redazione di valutazione d'impatto acustico necessaria alla progettazione
Riqualificazione energetica edificio centro sportivo via Ferme Roncegno	€ 600.000,00	€ 15.239,56	Progettazione definitiva finanziata parzialmente con Fondo per la progettazione territoriale di cui al DPCM dd. 17/12/2021 (€ 8.792,39.-)
Lavori di messa in sicurezza versante a monte dell'abitato di Marter (Via Brustolai e Crea Rossa) di Roncegno Terme, a seguito dell'evento meteorologico eccezionale del 13.07.2021	€ 360.000,00	€ 360.000,00	Prevista a bilancio
Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Larganza in loc. Pinza	€ 150.000,00	€ 8.792,39	Perizia geologica e prog. definitiva, esecutiva e strutturale oltre al Coord. della sicurezza in fase di prog. – In attesa finanziamento

OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPO- NIBILITA' FINAN- ZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
Lavori di sistemazione Sentiero del Salto	€ 17.471,26	€ 17.471,26	Prevista a bilancio
Percorso biotopo “paludi”	€ 29.206,80	€ 29.206,80	Prevista a bilancio
Riqualificazione funzionale e tecnologica dell'impianto natatorio	€ 923.000,00		Fondi PNRR - INVESTIMENTO - Strategia naz. aree interne 1.1 - NGEU - Non ammesso
Asfaltatura strade I stralcio	€ 200.000,00	€ 200.000,00	In corso
Asfaltatura strade II stralcio	€ 150.000,00		In attesa di finanziamento
Centralina idroelettrica su acquedotto	€ 180.000,00	€ 180.000,00	Prevista a bilancio
Lavori di efficientamento impianto irrigazione campo da golf	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Prevista a bilancio
Messa in sicurezza abitato di Marter	€ 150.000,00	€ 150.000,00	In attesa di finanziamento

SCHEDA 1 – Parte seconda – Opere in corso di esecuzione

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSE

Importi espressi in Euro

Nr.	Descrizione	Anno avvio	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
					esigibilità della spesa	Toale imputato nel 2022 e precedenti	esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023 e precedenti	esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024 e precedenti	esigibilità della spesa
1	Lavori di ampliamento Polo Scolastico II° lotto	2018	4.130.262,10	4.130.262,10		4.130.262,10					
2	Lavori urgenti di ristrutturazione acquedotto comunale IV° lotto - fraz. Marter	2018	332.116,20	332.116,20		332.116,20					
3	Lavori di adeguamento strutturale ed energetico Polo Scolastico III° lotto	2020	1.970.644,36	1.970.644,36	1.848.833,00	121.811,36					
4	Allargamento del Lungoargine Larganza	2020	450.000,00	1.350.000,00	1.214.723,97	135.276,03					
5	Interventi miglioramento ambientale Loc. Cinquevalli e Paicovel - PSR	2021	70.877,01	70.877,01		70.877,01					
6	Lavori somma urgenza messa in sicurezza strada Roncegno-loc. Cinquevalli	2021	106.000,00	106.000,00		106.000,00					
7	Ristrutturazione potenziamento e messa in sicurezza rete acque bianche – I lotto	2021	630.000,00	630.000,00		630.000,00					
8	Interventi di riqualificazione sentieri di Roncegno	2021	138.115,18	138.115,18		138.115,18					
9	Asfaltature strade I stralcio	2022	200.000,00	200.000,00		200.000,00					
10	Realizzazione impianto videosorveglianza – I stralcio	2022	70.000,00	70.000,00	63.679,49	6.320,51					
11	Lavori di realizzazione di due pozze naturalistiche in locc. Isle e Cinquevalli di sotto - PSR	2022	73.430,95	73.430,95	69.548,42	3.882,53					
12	Lavori di sistemazione con messa in sicurezza della viabilità agricola comunale salembis e gasperazzi – PSR	2022	182.014,12	182.014,12	173.086,81	8.866,31					
13	Lavori di messa in sicurezza versante a monte dell'abitato di Marter (via brustolai e crea rossa) di Roncegno Terme, a seguito dell'evento meteoro-logico eccezionale del 13.07.2021	2022	360.000,00	360.000,00	351.200,46	8.799,54					

Nr.	Descrizione	Anno avvio	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
					esigibilità della spesa	Toale imputato nel 2022 e precedenti	esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023 e precedenti	esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024 e precedenti	esigibilità della spesa
14	Ristrutturazione, potenziamento e messa in sicurezza rete fognaria acque bianche - 2° lotto - servizio rilevante iva	2022	619.262,13	619.262,13	591.538,56	27.723,57					
	TOTALE		9.382.722,05	10.282.722,05	4.312.610,71	5.970.050,34					

SCHEDA 2 – quadro delle disponibilità finanziarie –
 Importi espressi in Euro

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2023	2024	2025	
ENTRATE VINCOLATE					
	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
	Vincoli derivanti da mutui				
	Vincoli derivanti da trasferimenti (PAT)	2.793.189,62			
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
	Oneri di urbanizzazione e sanzioni urbanistiche				
	Contributi PAT su leggi di settore				
	Contributi BIM per investimenti	14.797,00			
	Contributi BIM canoni aggiuntivi				
	Contributi PAT budget	421.017,63			
	Contributi PAT su fondo per gli investimenti minori	48.883,00			
ENTRATE LIBERE					
	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico				
	Avanzo di amministrazione				
	Vendita di beni immobili				
	Fondo Pluriennale Vincolato				
TOTALI		3.277.887,25			

Si precisa che il D.lgs. 118/2011 e ss.mm prevede una distinzione (e relativa applicazione) del risultato di amministrazione diversa dal passato. La definizione di fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi è contenuta nel art. 187 del D.lgs. 267/00

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche: parte prima: opere con finanziamenti

Importi espressi in Euro

Missione/ Programma (di bilancio)		Codifica per tipologia e categoria (prevalente)		Priorità per categoria (per i Comuni Piccoli aggrega- ta all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesaggistica, ambientale (altre autoriz- zazioni obbli- gatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finan- ziam.	Arco temporale di validità del programma			
									Spesa totale (1)	2023	2024	2025
										Esigibilità della spesa	Esigibilità della spe- sa	Esigibilità della spe- sa
3	2	200	1	1	Realizzazione impianto videosorveglianza – I stralcio	SI	2023	PAT/BIM	70.000,00	63.680,00		
1	5	200	1	1	Lavori di realizzazione di due pozze naturalistiche in loc. Isle e Cinquevalli di sotto - PSR	SI	2023	PAT/fondi propri	73.430,95	69.548,42		
10	5	200	1	1	Lavori di adeguamento Polo Scolastico III° lotto	SI	2023	PAT/fondi propri	1.970.644,36	1.848.833,00		
10	5	200	1	1	Lavori di sistemazione con messa in sicurezza della viabilità agricola comunale Salembis e Gasperazzi – PSR	SI	2023	PAT/fondi propri	182.014,12	173.086,81		
10	5	200	1	1	Lavori di messa in sicurezza versante a monte dell'abitato di Marter (via brustolai e crea rossa) di Roncegno Terme, a seguito dell'evento meteorologico eccezionale del 13.07.2021	SI	2023	PAT	360.000,00	351.200,46		
17	1	200	1	1	Realizzazione centralina su acquedotto	SI	2023	Fondi propri	180.000,00	180.000,00		
9	4	200	1	1	Ristrutturazione, potenziamento e messa in sicurezza rete fognaria acque bianche - 2° lotto - servizio rilevante iva	SI	2023	PAT/fondi propri	619.262,13	591.538,56		
Totale:									3.455.351,56	3.277.887,25	0,00	0,00

In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio

SCHEMA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti
 Importi espressi in Euro

Priorità per categoria (per i Comuni piccoli ag- ganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autoriz- zazione obbli- gatorie già in possesso)	Anno pre- visto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
				Spesa totale	2023	2024	2025 Note
					Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	Lavori di rifacimento del ponte sul torrente Larganza in loc. Pinza	SI	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	
2	Asfaltatura strade II stralcio	SI	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	
3	Realizzazione centralina idroelettrica sul Torrente Larganza	SI		4.026.000,00	0,00	4.026.000,00	In revisione per eventuale esecuzione
TOTALE				4.326.000,00	300.000,00	4.026.000,00	